

# 九寨沟风景名胜区管理局 项目履约验收报告

2022年4月29日

项目名称	九寨沟景区标识标牌恢复重建项目（第一期）		
批准文件			
采购编号	5132202019000045		
项目资金	2993445.00	中标金额	2029880.00
实施地点	九寨沟景区		
建设单位	九寨沟风景名胜区管理局		
实施单位	郑州中恒标识设计制作有限公司		
项目基本情况	景区标识标牌主要是向游客提供指示、引导、科普作用，是旅游开放的基础，提升游览品质重要设施。地震后景区标识标牌严重受损，九寨沟管理局对标识标牌进行恢复安装，考虑到基建项目的进度，标识标牌项目分两期进行。九寨沟景区标识标牌恢复重建项目（第一期）计划安装各类标识标牌 527 套（详情见招标文件与合同）。		
项目完成情况	根据合同和九寨沟景区实际情况，实际安装完成标识标牌 1372 套（详情见验收清单与货物移交清单），实际产生金额 1879520 元。		
验收过程基本情况			
一、召开预备会议：在九寨沟管理局智慧中心一楼会议室召开了项目验收预备会，会议由遗产组项目负责人杨青霞主持，并介绍了《九寨沟景区标识标牌恢复重建项目（第一期）履约验收方案》（见附件 1）、项目概况与验收组成员。会议推荐并确定九寨沟风景名胜区管理局杨青霞为验收小组组长。实施单位介绍了九寨沟景区标识标牌恢复重建项目（第一期）建设情况。			

二、组织现场验收：

1. 查阅实施单位提供的项目相关资料。

2. 验收小组根据项目合同、逐一踏勘验收标识标牌安装情况，详细的验收清单见附件。

验收意见

通过验收

验收组人员验收意见

验收组职务	姓名	工作单位及职务	验收意见
组长	杨青霞	科研处 副处长	
成员	蒋小燕	科研处 蒋小燕	合格
	周五岭	办公室(档案室馆员)	
	姜士成	科研处	
	谭江亚	科研处 工程师	合格
	杨志芳	计财处	
	杨卓	建设处	
遗产修复保护组责任人 (签字):	遗产修复保护组组长 (签字):	监督人员(签字):	
			